

**„Vavřinec – vodovod a kanalizace s napojením
na ČOV Uhlířské Janovice“**
Vodovod Vavřinec, registrační číslo CZ.05.01.04/04/22_003/0000079

Změnový list č.: 03

Část stavby dotčená změnou:

**PP1 – Vodovod Vavřinec
SO 01 Vodovodní řady**

Změna č. 1: Drobné změny v počtech napojovacích míst pro vodovodní přípojky

Popis změny

V projektové dokumentaci bylo navrženo celkem 138 ks napojovacích míst pro vodovodní přípojky. Napojení vodovodních přípojek bylo navrženo na potrubí dimenze d90 v počtu 116 ks, na potrubí dimenze d75 v počtu 8 ks a na potrubí dimenze d63 v počtu 14 ks.

Na základě geodetického zaměření skutečného rozsahu provedených prací, byl zjištěn rozdíl oproti rozsahu dle projektové dokumentace, bylo realizováno o 3 ks méně napojovacích míst na potrubí dimenze d 90, naopak o 4 ks více na potrubí dimenze d75 a o 2 ks více na potrubí dimenze d63. Celkový počet napojovaných míst se navýšil na počet 141 ks. Vyčíslení rozdílů v počtu a ve změně dimenzí jednotlivých napojovaných míst je patrné v příloze č. 1 tohoto ZL.

Odůvodnění změny

Rozdíl mezi projektovou dokumentací a geodetickým zaměřením vznikl drobnými úpravami tras, např. při vyhýbání se stávajícím sítím, jejichž přesná poloha byla určena až při vytýčení trasy správcem jednotlivé stávající sítě nebo naopak na žádost majitelů nemovitostí.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 6.

Změna č. 2: Výšková úprava poklopů v komunikacích

Popis změny

V projektové dokumentaci nebyla zohledněna rektifikace poklopů při realizaci komunikací.

Odůvodnění změny

Vzhledem ke skutečnosti, že velká část hydrantů, šoupat a přípojkových šoupat byla umístěna v komunikacích, které se dělaly až v závěrečné fázi stavby, bylo nutné poklopy nejdříve osadit a zabetonovat v rámci zimní údržby a následně muselo dojít k rektifikaci všech poklopů při asfaltování jak v místních komunikacích, tak KSÚS komunikacích.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 6.

Změna č. 3: Nerealizování statického zajištění sloupu veřejného osvětlení

Popis změny

Součástí soupisu prací bylo i statické zajištění sloupu veřejného osvětlení.

Odůvodnění změny

Vzhledem k tomu, že žádný sloup veřejného osvětlení nebyl stavbou dotčen, nebylo nutné toto realizovat.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 6.

Změna č. 4: Nerealizování náhradní výsadby v obci

Popis změny

Součástí soupisu prací vedlejších nákladů, byla i náhradní výsadba za vykácenou zeleň, která se nerealizovala a z tohoto důvodu dochází k odpočtu této položky.

Odůvodnění změny

Vzhledem k tomu, že na místě vykácené zeleně stojí nově ATS, bylo vzájemně odsouhlaseno, že náhradní výsadbu není třeba realizovat.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 5.

Změna č. 5: Změna v délce přípojky NN pro ATS**Popis změny**

V projektové dokumentaci byla navržena délka přípojky NN pro ATS 895 m.

Na základě geodetického zaměření skutečného rozsahu provedených prací, byl zjištěn rozdíl oproti rozsahu dle projektové dokumentace, bylo realizováno o 137 m méně kabelu CYKY 3 x 50 + 35mm². Celková délka přípojky NN dle skutečnosti činí 758,00 m. Vyčíslení rozdílu délky přípojky NN je patrné v příloze č. 1 tohoto ZL.

Odůvodnění změn

Rozdíl mezi projektovou dokumentací a geodetickým zaměřením vznikl drobnými úpravami tras, např. při vyhýbání se stávajícím sítím, jejichž přesná poloha byla určena až při vytýčení trasy správcem jednotlivé stávající sítě.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 6.

Ohodnocení změny CELKEM	512 131,06 Kč bez DPH
Méněpráce změny dle odst.6:	- 178 015,75 Kč bez DPH
Vícepráce změny odst.6:	695 146,81 Kč bez DPH
Méněpráce změny dle odst.5:	- 5 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce změny odst.5:	0,00 Kč bez DPH
Přílohy změnového listu: 1. Rozpočet změn 2. Geodetické zaměření	
Vliv změny na termín dokončení:	NE
Autorský dozor Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.  <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Výše uvedené změny nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.	Podpis:  Datum: 29. 5. 2026
Objednatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 	Zhotovitel: Společnost Vavřinec Ladislav Suchý, správce společnosti <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 31. 3. 2026
TDI: VOTAS s.r.o.  technický dozor <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 	Zhotovitel: Společnost Vavřinec  společník společnosti <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 31. 3. 2026